



**COMUNE DI DONORI**  
Provincia del Sud Sardegna

pag. 1

## **REGISTRO DI CONTABILITÀ**

**OGGETTO:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: istruzione e ricerca - componente 1 investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Riqualificazione e ampliamento del complesso scolastico di Via Dante per la realizzazione di un polo scolastico primo lotto funzionale".

**COMMITTENTE:** COMUNE DI DONORI CIG 9874287767

**IMPRESA:** CO.GE.PA. Srl

**Registro di Contabilità n. 13 composto da n. 3 pagine**

**ILR.U.P.**  
Ing. Stefano Monni

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						2'780'791,35	1'826'700,00
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Perizia di variante n.1 euro 4'015'847,55 - 100%)							
144 001.001.006. PV.1 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Massetti, pavimenti e rivestimenti	SOMMANO % aliquote	13	2	7,40	202'357,20000 (5,039%)	14'974,43 (0,373%)	
145 001.001.010. PV.1 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Infissi	SOMMANO % aliquote	13	2	35,70	60'750,24000 (1,513%)	21'687,84 (0,540%)	
146 001.001.014. PV.1 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Sanitari	SOMMANO % aliquote	13	2	15,00	30'998,13000 (0,772%)	4'649,72 (0,116%)	
147 001.003.006 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Massetti, pavimenti e rivestimenti	SOMMANO % aliquote	13	2	12,17	96'769,53000 (2,410%)	11'776,85 (0,293%)	
148 001.003.008 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Intonaci e tinteggiature	SOMMANO % aliquote	13	2	30,00	27'793,69000 (0,692%)	8'338,11 (0,208%)	
149 001.003.010 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Infissi	SOMMANO % aliquote	13	2	25,21	138'826,83000 (3,457%)	34'998,24 (0,872%)	
150 001.004.003 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Vespai e drenaggi	SOMMANO % aliquote	13	2	77,38	10'395,70000 (0,259%)	8'044,19 (0,200%)	
151 001.004.005 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Murature e partizioni	SOMMANO % aliquote	13	3	13,50	75'095,26000 (1,870%)	10'137,86 (0,252%)	
152 001.004.006 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Massetti, pavimenti e rivestimenti	SOMMANO % aliquote	13	3	21,40	46'207,92000 (1,151%)	9'888,49 (0,246%)	
153 001.004.010 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Infissi	SOMMANO % aliquote	13	3	54,07	89'420,99000 (2,227%)	48'349,93 (1,204%)	
154 001.006.003 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - SPAZI E COMUNI E SISTEMAZIONI ESTERNE - Vespai e drenaggi	SOMMANO % aliquote	13	3	50,00	22'359,27000 (0,557%)	11'179,64 (0,278%)	
155 002.004.004 20/01/2026	OPERE STRUTTURALI - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Calcestruzzi e acciai	SOMMANO % aliquote	13	3	6,17	222'076,55000 (5,530%)	13'702,12 (0,341%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <b>aliquota</b>						<b>197'727,42</b> <b>(4,924%)</b>	
	A R I P O R T A R E						2'978'518,77	1'826'700,00

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						2'978'518,77	1'826'700,00
	<b>T O T A L E euro</b>						<u>2'978'518,77</u>	
	Data, 20/01/2026  <b>L'Impresa</b> CO.GE.PA. Srl							
	<b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Alessio Bellu							
	In data / / e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 13 per un importo di euro							122'500,00
	<b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Alessio Bellu							
	A R I P O R T A R E						2'978'518,77	1'949'200,00